

校外教师宿舍修缮项目

工程结算书

日期：2021.4.19

建设单位：汕头职业技术学院

工程名称：校外教师宿舍修缮项目

工程造价：90315.95 元

施工单位：广东创雅建设有限公司

单位负责人：

复核：

编制：

校外教师宿舍修缮项目

结算编制说明

一、工程概况：本结算包括“校外教师宿舍修缮项目”的拆除、装饰部分及电安装部分。

二、计价依据：

- 1、本结算采用工程量清单计价方式进行编制。
- 2、本结算执行《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)。
- 3、本结算套用《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额 2018》。
- 4、《广东省通用安装工程综合定额 2018》。
- 5、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》。
- 6、工程量根据广东建华装饰工程有限公司设计的“校外教师宿舍修缮项目”施工图计算。

三、取费依据：

(一) 《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额 2018》、《广东省通用安装工程综合定额 2018》

- 1、管理费：按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基数，根据不同专业及各章节的费率计算，计入相应综合单价内。
- 2、利润：按分部分项的（人工费+施工机具费）×20%计算。
- 3、其他有关费用按以下标准计算

(1)、绿色施工安全防护措施费：按（分部分项人工费+分部分项机械费）×13%（装饰），按（分部分项人工费+分部分项机械费）×35.77%计算（安装）；

(2)、预算包干费：按（分部分项人工费+分部分项机械费）×7%计算（装饰）；按（分部分项人工费+分部分项机械费）×10%计算（安装）

(3)、增值税销项税额（2019年4月1日后）：按（税前造价）×9%计算。

四、人工工资单价、材料单价：

本预算人工费、材料单价按汕头市建设工程造价管理站在公布的汕头市 2020 年第三季度材料综合价格计算，缺项的材料单价按市场询价计。

五、其他

- 1、本结算建筑废料外运运距按 10km 计；
- 2、清运室内 2 张写字桌，按 132 元/项计；

3、清理搬运 2 只墙面木柜，按 132 元/只计，共 264 元；

4、柜体拆除（含外运），按 400 元/个计。

工程结算造价汇总表

工程名称：校外教师宿舍修缮项目

序号	项目名称	工程结算造价 (元)	其中：绿色施工安全 防护措施费(元)
1	教师宿舍修缮项目（校外）-拆除及装饰	88463.54	13447.22
2	教师宿舍修缮项目（校外）-安装	1852.41	123.58
	工程总造价（1+2）	90315.95	13570.80

分部分项工程结算表

工程名称：教师宿舍修缮项目（校外）-拆除及装饰

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		17栋2梯404					
1	010801006001	门锁安装	1.特殊五金安装 门锁安装 单向	套	2	86.39	172.78
2	010807005001	新装铁窗罩	1.新装铁窗罩	m2	27.89	117.21	3268.99
3	011401001001	木门油漆	1.单层木门 刷底油、油色 清漆二遍	m2	10.12	40.51	409.96
4	011405001001	金属面油漆	1.金属面调和漆 调和漆二遍	m2	29.68	11.12	330.04
5	011405001007	金属面油漆 管道	1.金属面调和漆 调和漆二遍 2.手工除锈 管道 轻锈	m2	1	17.36	17.36
6	011406001001	墙面抹灰面油漆	1.成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮二遍 2.乳胶漆底油一遍面油一遍 抹灰面 墙柱面	m2	145.54	27.43	3992.16
7	011406001002	天棚抹灰面油漆	1.成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮二遍 2.乳胶漆底油一遍面油一遍 抹灰面 天棚面	m2	63.17	34.39	2172.42
8	011608001001	墙面、天棚铲除油漆面	1.油漆涂料裱糊铲除 墙面、天棚抹灰面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km内	m2	208.71	6.22	1298.18
9	011608001009	木门铲除油漆面	1.油漆涂料裱糊铲除 旧木门窗 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km内	m2	10.12	10.13	102.52
10	01B002	清运室内2张写字桌	1.清运室内2张写字桌	项	1	132.00	132.00
		分部小计					11896.41
		17栋2梯504					
11	010801006006	门锁安装	1.特殊五金安装 门锁安装 单向	套	2	86.39	172.78
12	010807005002	新装铁窗罩	1.新装铁窗罩	m2	27.89	117.21	3268.99
13	011401001005	木门油漆	1.单层木门 刷底油、油色 清漆二遍	m2	10.12	40.51	409.96
14	011405001008	金属面油漆	1.金属面调和漆 调和漆二遍	m2	29.68	11.12	330.04
15	011405001009	金属面油漆 管道	1.金属面调和漆 调和漆二遍 2.手工除锈 管道 轻锈	m2	1	17.36	17.36
16	011406001010	墙面抹灰面油漆	1.成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮二遍 2.乳胶漆底油一遍面油一遍 抹灰面 墙柱面	m2	145.54	27.43	3992.16

分部分项工程结算表

工程名称：教师宿舍修缮项目（校外）-拆除及装饰

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	011406001011	天棚抹灰面油漆	1. 成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮二遍 2. 乳胶漆底油一遍面油一遍 抹灰面 天棚面	m2	63.17	34.39	2172.42
18	011608001010	墙面、天棚铲除油漆面	1. 油漆涂料裱糊铲除 墙面、天棚抹灰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km内	m2	208.71	6.22	1298.18
19	011608001011	木门铲除油漆面	1. 油漆涂料裱糊铲除 旧木门窗 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km内	m2	10.12	10.13	102.52
		分部小计					11764.41
		9栋1梯701					
20	010801006005	门锁安装	1. 特殊五金安装 门锁安装 单向	套	2	86.39	172.78
21	011401001004	木门油漆	1. 单层木门 刷底油、油色 清漆二遍	m2	10.16	40.51	411.58
22	011405001005	金属面油漆	1. 金属面调和漆 调和漆二遍 2. 手工除锈 轻锈	m2	46.5	20.30	943.95
23	011405001006	金属面油漆 管道	1. 金属面调和漆 调和漆二遍 2. 手工除锈 管道 轻锈	m2	2.48	17.36	43.05
24	011406001008	墙面抹灰面油漆	1. 成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮二遍 2. 乳胶漆底油一遍面油一遍 抹灰面 墙柱面	m2	127.97	27.43	3510.22
25	011406001009	天棚抹灰面油漆	1. 成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮二遍 2. 乳胶漆底油一遍面油一遍 抹灰面 天棚面	m2	54.41	34.39	1871.16
26	011608001007	墙面、天棚铲除油漆面	1. 油漆涂料裱糊铲除 墙面、天棚抹灰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km内	m2	182.38	6.22	1134.40
27	011608001008	木门铲除油漆面	1. 油漆涂料裱糊铲除 旧木门窗 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km内	m2	10.16	10.13	102.92
28	010901002005	镀锌钢板遮蓬	1. 镀锌钢板遮蓬 铺于钢檩 δ 1.0	m2	7.11	63.42	450.92
29	01B001	清理搬运2只墙面木柜	1. 清理搬运2只墙面木柜	只	2	132.00	264.00
		分部小计					8904.98
		9栋4梯207					
30	010801006004	门锁安装	1. 特殊五金安装 门锁安装 单向	套	2	86.39	172.78

分部分项工程结算表

工程名称：教师宿舍修缮项目（校外）-拆除及装饰

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	010901002004	彩钢板	1. 彩钢板天棚 δ 1.0	m ²	10.18	90.05	916.71
32	011401001003	木门油漆	1. 单层木门 刷底油、油色 清漆二遍	m ²	7.56	40.51	306.26
33	011302001001	吊顶天棚 集成板	1. 铝板面层 1200×300 2. 铝扣板面层收边线	m ²	3.88	132.53	514.22
34	011405001004	金属面油漆	1. 金属面调和漆 调和漆二遍 2. 手工除锈 轻锈	m ²	26.67	20.30	541.40
35	011406001006	墙面抹灰面油漆	1. 成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮二遍 2. 乳胶漆底油一遍面油一遍 抹灰面 墙柱面	m ²	101.7	27.43	2789.63
36	011406001007	天棚抹灰面油漆	1. 成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮二遍 2. 乳胶漆底油一遍面油一遍 抹灰面 天棚面	m ²	48.2	34.39	1657.60
37	011606003003	天棚面饰面拆除	1. 天棚饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km内	m ²	14.07	11.50	161.81
38	011606003004	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 天棚饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km内	m ²	9.73	14.24	138.56
39	011608001005	墙面、天棚铲除油漆面	1. 油漆涂料裱糊铲除 墙面、天棚抹灰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km内	m ²	137.83	6.22	857.30
40	011608001006	木门铲除油漆面	1. 油漆涂料裱糊铲除 旧木门窗 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km内	m ²	7.56	10.13	76.58
41	010901002003	镀锌钢板遮蓬	1. 镀锌钢板遮蓬 铺于钢檩 δ 1.0	m ²	4.26	63.42	270.17
42	011610002001	防蚊网拆除	1. 防蚊网拆除 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km内	m ²	5.81	31.83	184.93
		分部小计					8587.95
		14栋2梯804					
43	010801006003	门锁安装	1. 特殊五金安装 门锁安装 单向	套	2	86.39	172.78
44	011401001002	木门油漆	1. 单层木门 刷底油、油色 清漆二遍	m ²	10.53	40.51	426.57
45	011405001003	金属面油漆	1. 金属面调和漆 调和漆二遍 2. 手工除锈 轻锈	m ²	38.84	20.30	788.45

分部分项工程结算表

工程名称：教师宿舍修缮项目（校外）-拆除及装饰

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
46	011406001004	墙面抹灰面油漆	1. 成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮二遍 2. 乳胶漆底油一遍面油一遍 抹灰面 墙柱面	m2	170.56	27.43	4678.46	
47	011406001005	天棚抹灰面油漆	1. 成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮二遍 2. 乳胶漆底油一遍面油一遍 抹灰面 天棚面	m2	97.66	34.39	3358.53	
48	011608001003	墙面、天棚铲除油漆面	1. 油漆涂料裱糊铲除 墙面、天棚抹灰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km内	m2	268.22	6.22	1668.33	
49	011608001004	木门铲除油漆面	1. 油漆涂料裱糊铲除 旧木门窗 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km内	m2	10.53	10.13	106.67	
50	010901002002	镀锌钢板遮蓬	1. 镀锌钢板遮蓬 铺于钢檩 δ 1.0	m2	4.1	63.42	260.02	
		分部小计					11459.81	
		金陵路9号307						
51	010801006002	门锁安装	1. 特殊五金安装 门锁安装 单向	套	2	86.39	172.78	
52	011405001002	金属面油漆	1. 金属面调和漆 调和漆二遍 2. 手工除锈 轻锈	m2	54.87	20.30	1113.86	
53	011406001003	墙面抹灰面油漆	1. 成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮二遍 2. 乳胶漆底油一遍面油一遍 抹灰面 墙柱面	m2	201.64	27.43	5530.99	
54	011406001012	天棚抹灰面油漆	1. 成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮二遍 2. 乳胶漆底油一遍面油一遍 抹灰面 天棚面	m2	90.08	34.39	3097.85	
55	011608001002	墙面、天棚铲除油漆面	1. 油漆涂料裱糊铲除 墙面、天棚抹灰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km内	m2	291.72	6.22	1814.50	
56	011614002001	柜体拆除（含外运）	1. 柜体拆除（含外运）	个	1	400.00	400.00	
57	010901002001	镀锌钢板遮蓬	1. 镀锌钢板遮蓬 铺于钢檩 δ 1.0	m2	2.65	63.42	168.06	
		分部小计					12298.04	
合 计								64911.60

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：教师宿舍修缮项目（校外）-拆除及装饰

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费				
1.1	1.1	综合脚手架	项	1	9101.17	9101.17
1.1.1	粤011701012010	活动脚手架 17栋2梯404	m2	360.5	2.38	857.99
1.1.1.1	A1-21-136 换	墙柱面活动脚手架	100m2	3.605	237.61	856.58
1.1.2	粤011701012011	活动脚手架 17栋2梯404	m2	116.57	5.70	664.45
1.1.2.1	A1-21-137 换	天棚活动脚手架	100m2	1.1657	570.25	664.74
1.1.3	粤011701012012	活动脚手架 17栋2梯504	m2	360.5	2.38	857.99
1.1.3.1	A1-21-136 换	墙柱面活动脚手架	100m2	3.605	237.61	856.58
1.1.4	粤011701012013	活动脚手架 17栋2梯504	m2	116.57	5.70	664.45
1.1.4.1	A1-21-137 换	天棚活动脚手架	100m2	1.1657	570.25	664.74
1.1.5	粤011701012008	活动脚手架 9栋1梯701	m2	356.59	2.38	848.68
1.1.5.1	A1-21-136 换	墙柱面活动脚手架	100m2	3.5659	237.61	847.29
1.1.6	粤011701012009	活动脚手架 9栋1梯701	m2	95.68	5.70	545.38
1.1.6.1	A1-21-137 换	天棚活动脚手架	100m2	0.9568	570.25	545.62
1.1.7	粤011701012006	活动脚手架 9栋4梯207	m2	225.23	2.38	536.05
1.1.7.1	A1-21-136 换	墙柱面活动脚手架	100m2	2.2523	237.61	535.17
1.1.8	粤011701012007	活动脚手架 9栋4梯207	m2	110.08	5.70	627.46
1.1.8.1	A1-21-137 换	天棚活动脚手架	100m2	1.1008	570.25	627.73
1.1.9	粤011701012004	活动脚手架 14栋2梯804	m2	408.35	2.38	971.87
1.1.9.1	A1-21-136 换	墙柱面活动脚手架	100m2	4.0835	237.61	970.28
1.1.10	粤011701012005	活动脚手架 14栋2梯804	m2	176.78	5.70	1007.65
1.1.10.1	A1-21-137 换	天棚活动脚手架	100m2	1.7678	570.25	1008.09
1.1.11	粤011701012003	活动脚手架 金陵路9号307	m2	232.28	2.38	552.83
1.1.11.1	A1-21-136 换	墙柱面活动脚手架	100m2	2.3228	237.61	551.92
1.1.12	粤011701012014	活动脚手架 金陵路9号307	m2	169.54	5.70	966.38
1.1.12.1	A1-21-137 换	天棚活动脚手架	100m2	1.6954	570.25	966.80
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	1.3	密目式安全网	项	1		
1.4	1.4	围尼龙编织布	项	1		
1.5	1.5	模板的支架	项	1		
1.6	1.6	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.7	1.7	施工围挡照明	项	1		
1.8	1.8	临时钢管架通道	项	1		

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：教师宿舍修缮项目（校外）-拆除及装饰

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
1.9	1.9	独立安全防护挡板	项	1		
1.10	1.10	吊装设备基础	项	1		
1.11	1.11	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1		
1.12	1.12	施工便道	项	1		
1.13	1.13	样板引路	项	1		
小 计						9101.17
2		措施其他项目				
2.1	2.5	模板工程	项	1		
2.2	2.6	垂直运输工程	项	1	460.21	460.21
2.2.1	粤011703002001	单独装饰装修工程垂直运输	项	1	460.21	460.21
2.2.1.1	A1-22-72	人工垂直运输 金属板 3层以内	100m2	0.26852	86.99	23.36
2.2.1.2	A1-22-74	人工垂直运输 金属板 6层以上9层以内	100m2	0.1494	188.52	28.16
2.2.1.3	A1-22-76	人工垂直运输 铝合金门窗 3层以上6层以内	100m2	0.5662	138.05	78.16
2.2.1.4	A1-22-81	人工垂直运输 涂料、防火、防水等材料 3层以内	t	0.555	99.38	55.16
2.2.1.5	A1-22-82	人工垂直运输 涂料、防火、防水等材料 3层以上6层以内	t	0.656	166.23	109.05
2.2.1.6	A1-22-83	人工垂直运输 涂料、防火、防水等材料 6层以上9层以内	t	0.714	232.94	166.32
2.3	2.7	材料及小型构件二次水平运输	项	1		
2.4	2.8	成品保护工程	项	1		
2.5	2.9	井点降水工程	项	1		
小 计						460.21
3		单价措施项目				
3.1	粤011701012001	墙面活动脚手架	m2	1087.8599		
3.2	粤011701012002	天棚活动脚手架	m2	298.6613		
小 计						
合 计						9561.38

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

单位工程人材机汇总表

工程名称：教师宿舍修缮项目（校外）-拆除及装饰

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	39547.8022	1.00	39547.80
2	RGFTZ	人工费调整	元	0.0232	1.00	0.02
3	01290225	镀锌钢板1.0	m2	24.1484	42.64	1029.69
4	01290435	彩钢板 δ 1.0	m2	13.5079	48.86	660.00
5	03010040	铝拉铆钉综合	十个	7.2329	0.87	6.29
6	03012479	六角螺栓屋面板专用	十套	4.3397	1.01	4.38
7	03019131	镀锌瓦楞钩	十个	7.4303	5.75	42.72
8	03032011	单舌(双舌)门锁	把	12.3018	57.74	710.31
9	03134011	水砂纸	张	73.8425	0.77	56.86
10	03134021	铁砂布0-2#	张	30.7104	0.94	28.87
11	03139321	钢丝刷子	把	4.0948	12.82	52.50
12	03213001	铁件综合	kg	1.0033	4.84	4.86
13	04090160	石膏粉	kg	2.4805	1.37	3.40
14	04170070	彩钢脊瓦	m	0.4887	41.04	20.06
15	05030180	松木板	m3	0.0008	1474.42	1.18
16	09050150	集成铝板1200×300×0.8	m2	4.1351	79.95	330.60
17	12030120	铝合金收边条	m	8.6041	8.55	73.57
18	13010050	醇酸清漆	kg	11.376	14.92	169.73
19	13010057	醇酸调和漆各色	kg	0.4464	14.40	6.43
20	13010130	酚醛调和漆	kg	48.0072	11.28	541.52
21	13030450	内墙乳胶漆底漆	kg	141.3511	11.55	1632.61
22	13030460	内墙乳胶漆面漆	kg	160.2151	11.55	1850.48
23	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	1675.2909	2.94	4925.36
24	14010010	清油	kg	1.2227	13.07	15.98
25	14010020	熟桐油	kg	2.0943	14.58	30.53
26	14010030	松节油	kg	11.6154	7.28	84.56
27	14050040	溶剂汽油	kg	7.1748	7.17	51.44
28	14410120	玻璃胶	L	0.0032	33.47	0.11
29	18090030	塑料管堵综合	个	0.8959	5.35	4.79
30	34110010	水	m3	0.6652	4.50	2.99
31	99450760	其他材料费	元	97.068	1.00	97.07
32	BCCLF16	清理搬运2只墙面木柜	只	2	132.00	264.00
33	BCCLF19	清运室内2张写字桌	项	1	132.00	132.00
34	BCCLF8	柜体拆除(含外运)	个	1	400.00	400.00
35	CLFTZ	材料费调整	元	-0.0678	1.00	-0.07

分部分项工程结算表

工程名称：教师宿舍修缮项目（校外）-安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		T5灯管						
1	030412005001	T5LED灯管1.2米	1. 普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管	套	8	52.11	416.88	
		分部小计					416.88	
		9栋4梯207						
2	011612002001	卫生洁具拆除	1. 大便器	套	1	46.64	46.64	
3	031004006001	大便器	1. 蹲式大便器安装	组	1	331.56	331.56	
		分部小计					378.20	
		金陵路9号307						
4	011612002002	卫生洁具拆除	1. 大便器	套	1	46.64	46.64	
5	031004006002	大便器	1. 坐式大便器安装 连体水箱	组	1	699.61	699.61	
		分部小计					746.25	
合 计								1541.33

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：教师宿舍修缮项目（校外）-安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	绿色施工安全防护措施费			
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	123.58
2	措施其他项目			
031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0	
031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0	
TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30	
粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
031302002001	夜间施工增加费		20	
JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10	
粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费			
QTFY00000001	其他费用			
合 计				123.58

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：教师宿舍修缮项目（校外）-安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费				
1.1	1.1	综合脚手架	项	1		
1.2	1.2	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.3	1.3	施工围挡照明	项	1		
1.4	1.4	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1		
1.5	1.5	施工便道	项	1		
1.6	1.6	样板引路	项	1		
小 计						
2		措施其他项目				
2.1	031302007001	高层施工增加	项	1		
2.2	031301017001	脚手架搭拆费	项	1		
小 计						
合 计						

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

单位工程人材机汇总表

工程名称：教师宿舍修缮项目（校外）-安装

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	0001001	综合工日	工日	0.568	122.00	69.30
2	00010010	人工费	元	276.193	1.00	276.19
3	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	3.2	2.10	6.72
4	03010225	木螺钉M2~4×6~65	十套	1.664	0.18	0.30
5	03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	0.206	56.57	11.65
6	03013431	塑料胀管D6~8	十套	1.76	0.60	1.06
7	03078051	大便器胶皮碗	个	1.05	0.95	1.00
8	03139071	冲击钻头 φ6~8	个	0.1136	2.76	0.31
9	03139081	冲击钻头 φ8~16	个	0.024	4.14	0.10
10	03139281	钢锯条	条	0.35	0.43	0.15
11	04030001	砂子	kg	0.009	0.08	
12	04090055	石灰膏	m3	0.0185	378.64	7.00
13	04130020	蒸压灰砂砖240×115×53	千块	0.016	412.62	6.60
14	13350035	防水密封胶	支	1	8.10	8.10
15	21150140	大便器排水接头	个	2.02	5.20	10.50
16	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm ²	m	8.5512	1.11	9.49
17	29090210	铜接线端子DT-2.5mm ²	个	8.12	1.06	8.61
18	34110010	水	m3	0.024	4.50	0.11
19	99450760	其他材料费	元	2.096	1.00	2.10
20	9946131	其他材料费	元	1.36	1.00	1.36
21	03073011	瓷制大便器用存水弯	个	1.01		
22	03076001	大便器脚踏阀	个	1.01		
23	03076181	角型阀(带铜活)DN15	个	1.01	15.23	15.38
24	03078101	坐便器盖板	套	1.01	38.44	38.82
25	17190005	金属软管DN15	条	1.01	2.59	2.62
26	18030529	螺纹管件DN15	个	1.01	3.93	3.97
27	21150001	瓷蹲式大便器	个	1.01	222.08	224.30
28	21150030	连体坐便器	个	1.01	497.47	502.44
29	21150090	连体坐便器进水阀配件	套	1.01	15.38	15.53
30	21150120	防污器DN32	个	1.01		
31	21150130	冲洗器DN32	个	1.01		
32	25000001	T5LED灯管1.2米	套	8.08	20.00	161.60
		合计				1385.31